

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный 2015 год ( по кварталам)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения по инвестиционной программе	Общий объем финансирования (тыс. руб. без НДС)	Финансирование инвестиционной программы						Фактическое исполнение мероприятия					
				Финансирование на 2015 год	Источник финансирования					Фактическое финансовое освоение 2015 год				итого	Этап выполнения работ
					Средства регулируемого тарифа	Амортизация	Другие источники			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
							Заемные средства	Бюджет	прочие источники						
(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ввод второй очереди очистных сооружений	2015 год	64231	64231	12550,17				51680,83		60093,3			60093,3	введена в экспл. 05.05.2015
2	Ввод системы сбора, обезвреживания и утилизации свалочного газа	2015 год	117639	117639	22985,6				94653,4		63095,82			63095,82	введена в экспл. 05.05.2015
3	Оборудование производственной площадки на ранее законсервиров. участке	2015-2018 г.г.	408040	84749	16559,21				68189,79	19132,856	17294,63	22065,857	13880,481	72373,824	
4	Всего		589910	266619	52095				214524	19132,856	140483,75	22065,857	13880,481	195562,94	

Генеральный директор

К.С. Манегин

16.03.2016г.