

**Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный 2018 год ( по кварталам)**

Наименование мероприятия	Срок исполнения по инвестиционной программе	Общий объем финансирования (тыс. руб. без НДС)	Финансирование инвестиционной программы					Фактическое исполнение мероприятия					
			Финансирование на 2018 год	Источник финансирования				Фактическое финансовое освоение 2018 год				итого	
				Средства тарифа	Амортизация	Другие источники		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
						Заемные средства	Бюджет						прочие источники
(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование производственной площадки на ранее законсервированном участке	2018 год	408040,00	134710,00	47252,00							134710,00		134710,00
Очистные сооружения по очистке фильтрата, состоящие из двух установок обратного осмоса (3-ья очередь)	2017	75905,32	75905,32									75905,32	75905,32
Приобретение спетехники	2017-2018	108159,50	108159,50									108159,50	108159,50
Разработка проектной документации и комплекс строительно-монтажных работ внешнего электроснабжения полигона ТБО и электроприемников очистных сооружений	2018	3683,16	3683,16									3683,16	3683,16
Актуализация проектной документации для реконструкции полигона, разработка экологической и технической документации	2017-2018	24431,52	24431,52									24431,52	24431,52
Всех автомобильные	2018	2505,50	2505,50									2547,24	2547,24
<b>Всего</b>		<b>622725,00</b>	<b>349395,00</b>	<b>47252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134710,00</b>	<b>214726,74</b>	<b>349436,74</b>



К.С. Манегин